

DZIAŁALNOŚĆ POZASTATUTOWA – FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Rok 2012 był kolejnym rokiem działania Funduszu w obszarze I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO).

W roku 2012 Fundusz obsługiwał ogółem w ramach dwóch programów operacyjnych projekty, dla których przyznane dofinansowanie środkami unijnymi wynosiło na koniec 2012 roku - 419.502 tys. zł, z tego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko – 143.017 tys. zł (Priorytet I – 120.924 tys. zł, Priorytet II - 22.093 tys. zł) (mniej o 16,8% w stosunku do roku 2011) oraz w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym – 276.485 tys. zł (działanie 3.1. – 186.136 tys. zł, działanie 3.2 – 85.363 tys. zł oraz działanie 3.3 – 4.965 tys. zł). W LRPO dofinansowanie było większe o 18,9% w stosunku do roku 2011. Niższe kwoty dofinansowania w ramach POIiŚ w stosunku do 2011 r. wynikają z korekty wartości projektów i kwot dofinansowania po zakończonych postępowaniach przetargowych, w wyniku których podpisano aneksy do umów.

1. Realizacja zadań w ramach POIiŚ

WFOŚiGW w Zielonej Górze jest Instytucją Wdrażającą priorytety I i II w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w oparciu o "Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" dla osi priorytetowych: I - Gospodarka wodno-ściekowa i II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro)" zawarte w dniu 25 czerwca 2007 roku z Ministrem Środowiska wraz z aneksami: nr 1 z dn. 28 maja 2008r., nr 2 z dn. 14 stycznia 2010r., nr 3 z dn. 5 kwietnia 2011r. oraz nr 4 z dn. 12 lipca 2011r..

W 2012 roku działania Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmowały:

- ocenę formalną i merytoryczną wniosków w ramach Konkursu nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012 (Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami

komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) - składanie wniosków od 4 czerwca 2012 r. do 20 sierpnia 2012,

- ocenę formalną i merytoryczną wniosków Konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 (Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM) - składanie wniosków od 30 kwietnia 2012 do 18 czerwca 2012 r.
- obsługę podpisanych umów o dofinansowanie w zakresie płatności,
- realizację czynności kontrolnych,
- realizację działań w zakresie informacji i promocji,
- udział w przygotowaniu konkursu w ramach działań 1.1 i 2.1. planowanych do przeprowadzenia w roku 2013.

W 2012 roku w ramach konkursu nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012 wpłynęły dwa wnioski: "Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Małszyńska 180 - etap III", wnioskodawca - Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. oraz "Zakład termicznego przekształcania paliwa formowanego RDF dla miasta Gorzowa Wlkp.", wnioskodawca - Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.. Wniosek drugi został wycofany przez Beneficjenta na etapie oceny formalnej. Natomiast pierwszy wniosek, na koniec roku, był w trakcie oceny merytorycznej.

W ramach konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 złożono wniosek "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III", wnioskodawca - Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Na koniec roku został on przekazany do Instytucji Zarządzającej celem wydania decyzji potwierdzającej dofinansowanie.

W 2012 roku Fundusz obsługiwał ogółem 6 umów (umowy wyszczególnione zostały na wykazie nr 3).

Fundusz realizował płatności w ramach obsługiwanych umów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni funkcję Płatnika. Na podstawie zawartej z BGK umowy, Fundusz został wyposażony w terminale umożliwiające generowanie i zatwierdzanie dyspozycji. System ten funkcjonował w 2012 roku bez zakłóceń.

Średni czas obsługi wniosków o płatność w roku 2012 wynosił 69 dni.

Na podstawie danych wynikających z zawartych umów oraz po konsultacjach z Beneficjentami, założono w roku 2012 wypłacenie kwoty 41.745.194,82 zł (zaliczki i refundacje).

Minister Środowiska przydzielił limit środków na 2012 w kwocie łącznej 18.555.300 zł, z czego: 12.705.300 zł w ramach Priorytetu I oraz 5.850.000 zł w ramach Priorytetu II. Po dokonanych w ciągu roku korektach ostatecznie limit ten wynosił 24.273.998 zł z czego: 15.667.618 zł w priorytecie I oraz 8.606.380 zł w priorytecie II.

Ostatecznie wypłacono dofinansowanie w wysokości 24.273.996,34 zł, z tego w Priorytecie I – 15.667.618 zł na planowane pierwotnie 30.423.417,24 zł, a w Priorytecie II – 8.606.378,34 zł na planowane pierwotnie 11.321.777,58 zł. Przekazano do certyfikacji kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 23.560.455,49 zł, w tym dofinansowanie 20.026.387,09 zł. Poświadczono kwotę wydatków kwalifikowanych 18.035.913,25 zł, z tego certyfikowana kwota dofinansowania wyniosła 15.330.526,21 zł. Niższa kwota poświadczenia wynika z niezatwierdzenia na dzień 31.12.2012 r. Poświadczenia nr 8.

Ponieważ proces wnioskowania o płatność jest dość złożony (wymaga właściwego, specyficznego udokumentowania poniesionych wydatków, skrupulatnego wypełniania formularzy, dochowania procedur itp.), w dalszym ciągu występowały problemy związane z jakością przedstawianych dokumentów, jednak w stosunku do lat poprzednich nastąpiła w tym względzie istotna poprawa.

W 2012 r. odbywały się regularne spotkania z beneficjentami. Biorąc pod uwagę osiągnięcie planowanego poziomu certyfikacji wydatków, w ramach spotkań monitorowano stan realizacji rzeczowej i poziomu wypłat. Przedmiotem szczególnej troski, ze względu na poziom planowanych na 2012 rok wydatków, były projekty: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” oraz „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”.

Realizacja obu projektów nie przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem, występowało poważne zagrożenie opóźnień realizacji w zakresie rzeczowym i finansowym. W przypadku projektu Gminy Szprotawa, wykonawca projektu został zobowiązany do przedstawienia programu naprawczego (w związku z poważnymi odstępstwami od planowanego harmonogramu). Ponieważ realizacja programu naprawczego nie przebiegała zgodnie z założeniami, Beneficjent zdecydował się ostatecznie wypowiedzieć umowę wykonawcy z dniem 4.07.2012 r. Oznaczało to, że planowane na 2012 r. wypłaty nie zostaną zrealizowane.

W przypadku projektu Gminy Lubsko podstawową przeszkodą w terminowej realizacji projektu były trudności w uzyskaniu pozwoleń na budowę, z przyczyn nieleżących

po stronie wykonawcy i Beneficjenta. Ze względu na konieczność aktualizacji osnowy geodezyjnej w obszarze projektu, nie można było uzyskać map do celów projektowych. Dodatkowo, w związku z ogłoszoną upadłością wykonawcy, zostały wstrzymane prace w ramach kontraktu nr 4. Beneficjent podjął próby rozmów z syndykiem w celu doprowadzenia do zakończenia kontraktu, niestety nie przyniosły one spodziewanego rezultatu i ostatecznie zdecydował w związku z tym o wypowiedzeniu umowy. Oznaczało to, że planowane na 2012 r. wypłaty nie zostaną zrealizowane.

Beneficjenci projektów: „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Żagań” wystąpili o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektów. Zmiany te pozytywnie wpływały na realizację celów projektów, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Fundusz i uzyskały zgodę na proponowany rozszerzony zakres ze strony Ministerstwa Środowiska.

W 2012 r. podpisane zostały aneksy do umów obejmujące rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz korektę wartości całkowitej, kosztów kwalifikowanych i oszczędności przetargowych w odniesieniu do dwóch powyższych projektów oraz do projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”.

W 2012 r. prowadzono dla wszystkich projektów bieżącą kontrolę wniosków o płatność, w tym weryfikację postępowań w sprawie zamówień publicznych. W związku ze zgłoszeniem zakończenia realizacji projektu „Ujście Warty - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica” wszczęto kontrolę na miejscu. Stwierdzono podczas kontroli odstępstwa związane z zakresem rzeczowym projektu. Dopiero w grudniu 2012 roku uzyskano od Beneficjenta informacje mogące być podstawą do dalszych czynności kontrolnych, z tego względu kontrola nie została zakończona w 2012 roku, wg wstępnych ustaleń niezbędne będzie wystąpienie o zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, jak również nałożenie korekty finansowej.

Zaplanowana na 2012 r. kontrola projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Żagań” zakończyła się podpisaniem informacji pokontrolnej.

W 2012 r. przeprowadzono także kontrolę w okresie trwałości projektu "Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp., ul. Małszyńska 180", w wyniku której nie wniesiono uwag.

W 2012 roku w ramach działań promocyjnych zrealizowano:

- przygotowanie internetowego konkursu wiedzy o POIiŚ (przygotowanie „narzędzia” informatycznego, zakup nagród dla uczestników).
- udział przedstawiciela Funduszu w obsłudze stoiska POIiŚ w ramach targów POLEKO.

Prezes Zarządu, Kierownik Wydziału Funduszy Europejskich oraz pracownicy WFE uczestniczyli w pięciu spotkaniach Instytucji Pośredniczącej – Instytucji Wdrażających współorganizowanych przez Ministerstwo Środowiska oraz Instytucje Wdrażające.

Pracownicy WFE zaangażowani we wdrażanie POIiŚ uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz innych szkoleniach związanych z prawem zamówień publicznych, nieprawidłowościami, pomocą publiczną itp. - łącznie w 11 szkoleniach uczestniczyły 22 osoby.

Pod koniec 2012 roku pracownicy WFE uczestniczyli w przygotowaniu kolejnego naboru wniosków w ramach konkursu nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013 (Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich), dla którego wnioski składane były od 21 stycznia do 25 lutego 2012 r.

2. Realizacja zadań w ramach LRPO

W skali kraju Fundusz pozostawał jednym z trzech wojewódzkich funduszy zaangażowanych we wdrażanie regionalnych programów operacyjnych.

Dla Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WFOŚiGW w Zielonej Górze jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia. W tym zakresie Fundusz działa w oparciu o obowiązujące Porozumienie podpisane z Zarządem Województwa Lubuskiego w dniu 13 grudnia 2007 roku (uzupełnione aneksem nr 1 z dnia 5 lutego 2009 roku i aneksem nr 2 z dnia 14 czerwca 2011 roku) oraz instrukcją wykonawczą i obowiązujące wytyczne.

W ramach wdrażania LRPO działania Funduszu w roku 2012 obejmowały:

- obsługę podpisanych umów w zakresie płatności,
- kontrolę realizacji projektów,
- działania informacyjno - promocyjne,
- przygotowania i ogłoszenie konkursu LRPO/3.2./1/2012 ,
- ocenę formalną i merytoryczną wniosków złożonych w konkursie nr LRPO/3.2/1/2012.

Wg stanu na koniec 2012 roku w ramach III Priorytetu zawartych było 91 umów, z czego w 2012 r. podpisano 23 umowy (wyszczególnienie zawarte w wykazie nr 4) związane z konkursami LRPO/3.1/1/2011(18 umów) i LRPO/3.3/1/2011 (5 umów). Wartość całkowita projektów objętych umowami podpisanymi w 2012 roku wynosiła 59.800.662,93 zł, koszty kwalifikowane 55.224.821,12 zł, a przyznane dofinansowanie 45.971.273,31 zł. Ponadto podpisano 52 aneksy do zawartych wcześniej umów. Konieczność ich podpisania wynikała z następujących przyczyn:

- zmiana kosztów realizowanych projektów,
- zmiana terminów realizacji projektów,
- ustalenia wynikające z przeprowadzonych kontroli.

W dalszym ciągu nie podpisano umowy z konkursu LRPO/3.2/1/2010 z Urzędem Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze. Przyczyna niezawarcia umowy na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze” nie leżała po stronie Funduszu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 23 kontrole na miejscu w związku z zakończeniem realizacji projektów. Kontrole przeprowadzane były przez zespoły w minimum 3 osobowym składzie, czas trwania kontroli na miejscu wynosił najczęściej 3 dni. W kilku przypadkach wystąpiła konieczność dodatkowych wizyt w miejscu realizacji projektu, co wynikało w części z niewłaściwego przygotowania Beneficjenta do kontroli, a w części ze złożoności projektu.

W roku sprawozdawczym w Priorytecie III LRPO ogłoszony został konkurs nr LRPO/3.2/1/2012. Konkurs obejmował termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, oraz wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Planowana kwota dofinansowania wynosiła 39.000.000 zł z dodatkową kwotą 3.900.000 zł jako rezerwą na procedury odwoławcze. Początkowy termin składania wniosków został ustalony na okres od 30.07.2012 r. do 28.08.2012 r. Ostatecznie, w wyniku decyzji Instytucji Zarządzającej, termin przyjmowania wniosków przedłużono do 30 września, a ponieważ dzień ten był dniem ustawowo wolnym od pracy, zgodnie z kodeksem cywilnym, ostatecznym terminem złożenia wniosków był dzień 1.10.2012 r. W ramach konkursu złożono 83 wnioski, których całkowita wartość wynosiła 234.021.553,55 zł, koszty kwalifikowane 205.469.961,64 zł, a wnioskowane dofinansowanie 141.001.703,40 zł, z czego 63 wnioski obejmowały przedsięwzięcia termomodernizacyjne (wartość całkowita 115.377.128,28 zł, koszty

kwalfikowane 108.291.664,95 zł, wnioskowane dofinansowanie 90.724.151,69 zł), a 20 wniosków dotyczyło przedsięwzięć związanych w wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (wartość całkowita 118.644.425,29 zł, koszty kwalfikowane 97.178.296,69 zł, wnioskowane dofinansowanie 50.277.551,71 zł). Ocena formalna wniosków zakończyła się po 31 grudnia 2012 roku. Umowy w ramach tego konkursu zostaną zawarte w 2013 r.

Na 2012 założono prognozę certyfikacji w kwocie 44.774.466,00 zł (w tym UE - 38.058.295 zł). Uruchomiono płatności w wysokości 31.837.122,21 zł, przy podstawie certyfikacji w roku 2012 w wysokości 45.377.098,89 zł (w tym UE 31.212.860,55 zł).

W roku 2012 w Priorytecie III LRPO zakończono 18 zadań. Do najważniejszych należały:

1. „Skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części gminy Lubrza” - beneficjent Gmina Lubrza, o wartości całkowitej 33.972.271,40 zł i dofinansowaniu 22.255.696,49 zł z efektem w postaci przebudowania 1 oczyszczalni, wybudowania 4.526 m sieci wodociągowej oraz 31.290 m sieci kanalizacji sanitarnej.
2. „Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania ścieków w Gminie Łągów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieniawa i budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronów” - beneficjent Gmina Łągów, o wartości całkowitej 12.394.266,55 zł i dofinansowaniu 7.563.296,19 zł z efektem w postaci wybudowania 1 oczyszczalni ścieków oraz 8.050 m sieci kanalizacji sanitarnej.
3. „Zbiornik małej retencji Gm. Czerwieńsk –Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk” - beneficjent Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, o wartości całkowitej 10.482.926,15 zł i dofinansowaniu 8.519.217,64 zł z efektem w postaci zabezpieczenia przed zagrożeniem powodziowym obszaru 2.000 ha.
4. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.” - beneficjent Miasto Gorzów Wlkp., o wartości całkowitej 8.539.691,49 zł i dofinansowaniu 2.490.305,06 zł z efektem w postaci zaoszczędzenia 2.029 MWh/rok oraz zmniejszenie emisji: dwutlenku siarki o 0,9357 Mg/rok, tlenu azotu o 0,2722 Mg/rok, pyłów o 0,1477 Mg/rok i dwutlenku węgla o 167,186 Mg/rok.
5. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów” – beneficjent Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o., o koszcie

całkowitym 8.270.407,25 zł i dofinansowaniu 3.832.069,06 zł z efektem w postaci wybudowania 8.110 m sieci kanalizacji sanitarnej, 160 m sieci wodociągowej oraz zmodernizowanie 2.670 m sieci wodociągowej.

6. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - II etap” – beneficjent Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, o wartości całkowitej 7.700.314,12 zł i dofinansowaniu 6.173.209,74zł z efektem w postaci wybudowania i przebudowania 2.040 m wałów przeciwpowodziowych i objęcia ochroną 40 ha.
7. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Świdnica” – beneficjent Gmina Świdnica, o wartości całkowitej 7.448.206,98 zł i dofinansowaniu 5.910.946,42 zł z efektem w postaci wybudowania 5.423 m sieci wodociągowej oraz 16.678 m sieci kanalizacji sanitarnej.

W okresie sprawozdawczym wykryto 8 nieprawidłowości na łączną kwotę 403.011,73 zł. Wydana została jedna decyzja administracyjna nakazująca dokonanie zwrotu z tytułu nałożonej korekty. Beneficjent odwołał się od decyzji do Instytucji Zarządzającej, która uchyliła decyzję z przyczyn formalnych (nie kwestionowano merytorycznej podstawy wydania decyzji). Przeprowadzono ponowną procedurę wydania decyzji, którą zakończono po 31 grudnia 2012 roku.

W 2012 r. przeprowadzono 49 kontroli projektów. W tej liczbie ujęte są zarówno kontrole doraźne - 4, jak i na miejscu na zakończenie projektu - 23 kontrole, 20 kontroli na dokumentach w związku z zakończeniem realizacji projektów, 1 kontrola w okresie trwałości oraz 1 kontrola sprawdzająca. Kontrole na miejscu realizowane były przez zespoły kontrolne, najczęściej w 3 osobowym składzie. Pozytywny wynik kontroli stanowił podstawę do zrealizowania płatności końcowej projektu.

Pracownicy zaangażowani we wdrażanie LRPO uczestniczyli w 5 szkoleniach (w różnych formach) związanych z finansami, systemem zamówień publicznych, nieprawidłowościami, procedurami FIDIC, a także odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną. Łącznie w szkoleniach wzięły udział 32 osoby.

Wykaz umów z POIiŚ – stan na dzień 31 grudnia 2012 roku

wykaz nr 3

Lp.	Data podpisania umowy / ostatniego aneksu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Wartość ogółem	Dofinansowanie	Data zakończenia realizacji
1	2010-12-16	Ujście Warty - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica	Gmina Witnica	26 934 638,16	13 212 296,86	2012-12-31
2	2012-12-12	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań	Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o.	79 654 971,00	34 045 971,94	2014-12-31
3	2012-12-13	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko	Gmina Lubsko	54 396 066,90	22 157 191,90	2013-12-31
4	2012-10-31	"Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa"	Gmina Szprotawa	106 907 706,76	51 508 521,52	2015-06-30
		RAZEM PRIORYTET I		267 893 382,82	120 923 982,22	
1	2012-10-01	Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry	Miasto Zielona Góra	28 289 830,43	10 775 175,21	2013-08-31
2	2011-12-12	Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp., ul. Małyżyńska 180	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.	24 920 589,73	11 321 777,61	2011-07-15
		RAZEM PRIORYTET II		53 210 420,16	22 092 952,82	
			OGÓLEM	321 103 802,98	143 016 935,04	

Umowy w ramach konkursów LRPO podpisane w 2012 roku

wykaz nr 4

Lp.	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Data podpisania umowy	Dofinansowanie	Wartość projektu
<u>konkurs LRPO/3.1/1/2012 - Działanie 3.1</u>					
1	Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Gminie Zielona Góra (Etap II) oraz wsparcie systemu alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniami	Gmina Zielona Góra	2012-11-06	1 468 840,63	1 728 047,81
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Stare Kurowo poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Gmina Stare Kurowo	2012-11-05	1 775 657,14	2 089 008,41
3	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup średniego pojazdu strażackiego dla OSP Otyń.	Gmina Otyń	2012-10-30	605 586,75	712 455,00
4	Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Howej.	Gmina Howa	2012-11-06	591 339,90	695 694,00
5	Rozbudowa wielofunkcyjnego zbiornika małej retencji nr I/400 w Gminie Świdnica dla poprawy bilansu wodnego w powiecie zielonogórskim	Gmina Świdnica	2012-12-20	2 640 870,48	3 846 888,11
6	Odbudowa Kanału Przeciwożarowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko	Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012-10-31	2 395 868,63	2 925 654,47
7	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański - rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej	Gmina Bytom Odrzański	2012-10-03	2 412 807,36	2 977 821,87
8	Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kargowa	Gmina Kargowa	2012-11-05	600 484,20	706 452,00
9	Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	Gmina Przewóz	2012-11-14	1 797 399,71	2 114 587,90
10	Budowa Remizy wraz z salą szkoleniowo-treningową w Radnicy	Gmina Krosno Odrzańskie	2012-11-14	1 694 569,17	2 043 623,57
11	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie	Gmina Zwierzyn	2012-11-14	571 455,00	672 300,00
12	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze - Etap II	Miasto Zielona Góra-Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2012-11-07	3 683 333,34	4 333 333,35

13	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ratowniczo-gaśniczej OSP Gminy Zabór dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom w pasie rzeki Odry Powiatu Zielonogórskiego	Gmina Zabór	2012-11-06	1 094 224,16	1 564 407,37
14	Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kozuchów ujętych w KSRG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom	Gmina Kozuchów	2012-10-16	3 183 930,30	3 979 912,87
15	Budowa wojewódzkiego stanowiska kierowania przy KW PSP w Gorzowie Wlkp.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.	2012-11-14	4 372 438,94	5 144 045,82
16	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I	Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2012-10-31	11 586 381,41	17 072 993,67
17	Utworzenie centrum ratownictwa pożarniczego w Nowym Miasteczku	Gmina Nowe Miasteczko	2012-10-10	3 400 000,00	4 561 450,01
18	Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności zlokalizowanego na terenie Powiatu Nowosolskiego	Powiat Nowosolski	2012-11-14	498 950,00	587 000,00
razem				44 374 137,12	57 755 676,23
<u>konkurs LRPO/3.3/1/2012 - Działanie 3.3</u>					
1	Zakup agregatu pompowego na cele przeciwpowodziowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	Powiat Żagański	2012-03-09	272 425,00	320 500,00
2	Zakup wyposażenia dla prac naukowo – badawczych związanych z tworzeniem baz danych o bioróżnorodności w województwie lubuskim	Uniwersytet Zielonogórski	2012-03-06	527 487,69	620 573,76
3	Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP w m. Radnica	Gmina Krosno Odrzańskie	2012-01-19	324 793,50	382 110,00
4	"Utworzenie centrum edukacji Klubu Przyrodników w Owczarach"	Klub Przyrodników w Świebodzinie	2012-09-17	147 050,00	339 002,94
5	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup lekkiego pojazdu strażackiego dla OSP Przewóz	Gmina Przewóz	2012-01-27	325 380,00	382 800,00
razem				1 597 136,19	2 044 986,70